一、七二八工程(秦山30万千瓦核电站）建设重要事件节点表

序号	日期	重要事件节点
1	1970.02.08	上海市传达周总理关于“从长远看，要解决上海和华东的用电问题，要靠核电”的批示，并进行会战动员
2	1970.06.24	市科技组上报市革委会《关于加速筹建核动力电站的请示报告》，建议成立领导小组，下设会战办公室，负责工程筹建的日常工作
3	1970.07.06	市革委会决定成立由18人组成的核动力电站工程领导小组，定名“上海市七二八工程领导小组”
4	1970.08.24	上海市七二八工程领导小组下设办公室，对外名称为“上海市七二八工程处”，又名“上海市七二八会战办公室”，具体负责工程日常工作
5	1970.12.15	周总理主持中央专委会会议，第一次听取上海七二八工程熔盐堆原理方案汇报
6	1971.09.09	周总理主持中央专委会会议，第二次听取上海七二八工程建设方案汇报
7	1973.02.10	市革委会、二机部向国务院报送《关于改变七二八核电站工程建设方案的请示报告》
8	1974.03.31	周总理主持中央专委会会议，第三次听取上海七二八工程的汇报，审查七二八工程建设方案及工程设计任务书
9	1974.04.27	市七二八办公室提出《关于加强七二八工程组织领导的几点意见（讨论稿）》，主要内容有：组建设计队伍，建立市七二八办公室党委，建立七二八工程总体组等
10	1975.02.21 -03.06	市工交组、市七二八工程领导小组在上海延安饭店召开反应堆及一回路扩大初步设计初审会（221会议）
11	1975.06.25	中共中央、国务院批准上海市提出的在浙江富阳县境以不进洞建设的方案
12	1975.11.25 -12.10	国家建委在京组织召开上海七二八工程扩大初步设计审查会议（551会议）

序号	日期	重要事件节点
13	1976.02.05	国家计委、国家建委、国防科委、二机部、水电部、上海市联名向国务院报送《关于上海七二八核电站扩大初步设计的审查报告》
14	1977.06.20	国家建委、国家计委、国防科委联合在上海国际饭店召开七二八工程会议（620 会议）
15	1977.09.19	市七二八办公室向市革委会基建组报送《关于七二八工程指挥部的任务、机构、人员问题的报告》，成立工程指挥部，建立党委，对市七二八工程设计队、市七二八工程筹建处实行党政统一领导
16	1978.02.11	国家计委、国家建委、国防科委联名上报国务院并中央专委《关于上海七二八核电站建设问题的报告》，国务院于 2 月 16 日批准该报告
17	1979.01.13	国务院召开会议研究七二八工程建设问题
18	1979.11.24	鉴于七二八工程已由上海市负责建设转为二机部直属项目，市委批复市建委党组，同意撤销上海市七二八工程指挥部
19	1980.01.18	二机部七二八核工程研究设计院召开成立大会
20	1981.11.14	国务院批准国家计委、国家建委、国防科委、国务院机械委、国家能委、二机部联名报送的《关于请示批准建设 30 万千瓦压水堆核电站的报告》
21	1982.03.01	市政府决定成立上海市七二八工程设备协调小组，由建委副主任艾丁同志牵头
22	1982.03.10	国务院机械委、国防科委在上海和平饭店召开“310 会议”
23	1982.04.08	上海市七二八工程设备协调小组第一次会议决定设立上海市七二八工程设备协调小组办公室作为日常工作机构
24	1982.06.13	核工业部和浙江省联合上报《关于请求批准 30 万千瓦核电站厂址定在浙江省海盐县秦山的报告》
25	1982.11.02	国家经委下达《关于 30 万千瓦核电站（代号七二八工程）厂址报告的批复》，确定厂址定点在浙江省海盐县秦山

序号	日期	重要事件节点
26	1982.11.17	核工业部发出《关于30万千瓦核电站命名的通知》，正式将30万千瓦核电站命名为“核工业部秦山核电厂”
27	1983.06.01	秦山核电厂工程在浙江海盐破土动工
28	1984.01.15 -01.19	秦山核电厂初步设计审查会在北京召开
29	1984.02.24	国家计委、国防科工委发出《关于秦山核电厂（七二八工程）初步设计的批复》，批准以秦山为厂址的初步设计；秦山核电厂列入国家“六五”计划重点项目
30	1984.10.17 -10.23	国家三部委七二八工程办公室在上海延安饭店召开秦山核电厂工作会议
31	1985.03.20	秦山核电厂反应堆主厂房浇灌第一罐混凝土
32	1986.04.11	“上海市七二八工程设备协调小组办公室”改名为“上海市核电办公室”，党和行政关系归口市建设党委和建委管理
33	1988.12.09	上海汽轮机厂承制的30万千瓦核电站汽轮机通过国家级验收
34	1988.12.15	上海发电机厂承制的30万千瓦核电站汽轮发电机通过部级验收
35	1989.04.15	上海市市长朱镕基视察上海第一机床厂，并参加秦山30万千瓦核电厂反应堆堆内构件的国家级验收
36	1989.04.19	上海锅炉厂承制的30万千瓦核电站蒸发器通过国家级验收
37	1989.05.02	上海锅炉厂承制的30万千瓦核电站稳压器通过国家级验收
38	1989.11.30	上海先锋电机厂承制的30万千瓦核电站核电厂关键设备控制棒驱动机构通过国家级验收
39	1990.02.15	上海起重运输机械厂承制的30万千瓦核电站核燃料装卸料机通过出厂验收；至此，上海承担的秦山30万千瓦核电设备任务已全部完成
40	1990.11.05	秦山核电一期工程反应堆一回路主系统水压试验一次成功，工程调试全面开展

序号	日期	重要事件节点
41	1991.08.08	秦山核电厂首次装料，121 组核燃料组件及相关组件安全准确装入堆芯
42	1991.10.31	秦山核电厂反应堆启动成功，达到首次临界
43	1991.12.15	秦山核电厂首次并网发电成功，结束了我国大陆无核电的历史
44	1992.07.17	秦山核电厂首次达到满功率 30 万千瓦电功率稳定运行
45	1994.04.01	秦山核电厂正式投入商业运行
46	1995.07.13	秦山 30 万千瓦核电厂正式通过国家竣工验收